

表 B.0.12

施工进度计划报审表

工程名称：合肥市公共卫生临床医疗中心建设项目

编号：

致：安徽省建设监理有限公司合肥市公共卫生临床医疗中心监理项目部（项目监理机构）

根据施工合同约定，我方已完成项目总进度计划工程施工进度计划的编制和批准，请予以审查。

附件： ☒ 施工总进度计划☐ 阶段性进度计划

施工项目经理部（盖章）

项目经理（签字）

审查意见：

该施工进度计划实施，做好基础、主体结构及装饰工程等节点的工期控制，必须满足施工合同约定节点进度要求，并根据计划做好各阶段及月计划的工期合理安排。

专业监理工程师（签字）

审核意见：

总进度计划需分解至阶段性计划具体实施，发生偏差应有纠偏措施。

项目监理机构（盖章）

1. 人机以及施工资源的配置需满足总进度计划要求。

总监理工程师（签字）

如有变更，重新报审。

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

合肥市公共卫生临床医疗中心项目

总进度计划

一、工程概况

合肥市公共卫生临床医疗中心项目位于肥东县撮镇镇瑶岗路与皇甫山路交口东南角，占地面积 120 亩，总建筑面积 112064 平方米，其中地上建筑面积 80378 平方米，地下建筑面积 31686 平方米。可提供医疗床位 760 张，其中综合医疗床位 616 张，传染病床位 144 张。合同工期 1100 日历天，计划开工日期 2023 年 1 月 28 日（具体开工日期以开工令为准），计划竣工日期 2026 年 2 月 1 日。签约合同价 6.0032 亿元。

二、合同节点工期

- 1、2023 年 4 月 5 日前完成工程项目临建设施的；
- 2、2023 年 8 月 3 日完成基坑开挖完成；
- 3、2023 年 12 月 3 日地下室结构封顶；
- 4、2024 年 7 月 3 日项目结构全部封顶，二次结构完成，结构验收完成；
- 5、2025 年 3 月 5 日完成项目精装修工作；
- 6、2025 年 7 月 3 日室外工程完成，项目基本完工，组织竣工验收工作。

三、主要施工计划

- 1、临建工程：2023 年 3 月 31 日施工完成
- 2、土方工程：2023 年 7 月 24 日施工完成
- 3、基坑支护工程：2023 年 8 月 1 日施工完成
- 4、地下室：2023 年 11 月 25 日施工完成
- 5、医技门诊楼：2025 年 1 月 16 日施工完成
- 6、综合病房楼：2025 年 2 月 22 日施工完成

- 7、污水处理站：2023 年 12 月 12 日施工完成
- 8、发热门诊楼：2024 年 12 月 30 日施工完成
- 9、普通感染楼：2025 年 1 月 19 日施工完成
- 10、综合管理楼：2024 年 9 月 20 日施工完成
- 11、120 消洗中心及立体车库：2024 年 5 月 7 日施工完成
- 12、室外工程：2025 年 6 月 27 日施工完成
- 13、开始竣工验收：2025 年 7 月 2 日开始竣工验收

四、进度控制措施

工程施工进度的检查方式和检查方法：

由于各种因素的影响，经常会打乱原始计划的安排并出现进度偏差，综合考虑各方影响因素，使施工阶段的进度得到控制。并及时了解和掌握工程实际进展情况，分析和检查影响进度偏差的原因，并为工程施工进度的调整和控制提供信息、依据。


1、工程施工进度的检查方式：

在工程进度计划实施后，应及时跟进并收集工程实际进展情况，包括工作的开始时间、完成时间、持续时间、逻辑关系、实物工程量和工作量，以及工作时差的利用情况等，从中了解到施工过程中影响进度的潜在问题，以便及时采取相应的措施加以预防和防止偏差、纠正偏差。

2、工程施工进度的检查方法：

施工进度的检查方法主要是对比法，利用横道图比较法、列表比较法等将经过整理的实际进度的数据与计划进度的数据相比较，从而发现是否出现偏差和偏差的大小。若偏差较小，可在分析其产生原因的基础上采取有效的措施，使矛盾得以解决，继续执行原计划；若偏差较大，经过努力

不能按原计划实现时，则要考虑对计划进行必要的调整，即延长工作时间或加快施工速度。



项目：施工总进度计划
日期：2023年3月2日

任务：任务名称
拆分：项目摘要
里程碑：外部任务

手动调整：手动调整
手动调整：手动调整
手动调整：手动调整

表 B.0.12 施工进度计划报审表

工程名称: 合肥市公共卫生临床医疗中心建设项目 编号: _____

致: 安徽省建设监理有限公司 (项目监理机构)

根据施工合同的有关规定,我方已完成项目 2023 年度进度计划工程施工进度计划的编制,请予以审查。

附件: ☐ 施工总进度计划
☒ 阶段性进度计划

施工项目经理部 (盖章)

项目经理 (签字)



2023 年 5 月 11 日

审查意见:

经审查,本年度计划满足总进度计划要求。

专业监理工程师 (签字)


2023 年 5 月 12 日

审核意见:

同意该意见
年度计划应分解为月度计划,并有纠偏措施发生
滞后,应有所谓措施。

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师 (签字)



2023 年 5 月 12 日

填报说明: 本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

合肥市公共卫生临床医疗中心项目

2023 年进度计划

一、工程概况

合肥市公共卫生临床医疗中心项目位于肥东县撮镇镇瑶岗路与皇甫山路交口东南角，占地面积 120 亩，总建筑面积 112064 平方米，其中地上建筑面积 80378 平方米，地下建筑面积 31686 平方米。可提供医疗床位 760 张，其中综合医疗床位 616 张，传染病床位 144 张。合同工期 1100 日历天，计划开工日期 2023 年 1 月 28 日（具体开工日期以开工令为准），计划竣工日期 2026 年 2 月 1 日。签约合同价 6.0032 亿元。

二、合同节点工期

- 1、2023 年 4 月 5 日前完成工程项目临建设施的；
- 2、2023 年 8 月 3 日完成基坑开挖完成；
- 3、2023 年 12 月 3 日地下室结构封顶；
- 4、2024 年 7 月 3 日项目结构全部封顶，二次结构完成，结构验收完成；
- 5、2025 年 3 月 5 日完成项目精装修工作；
- 6、2025 年 7 月 3 日室外工程完成，项目基本完工，组织竣工验收工作。

三、2023 年度主要施工计划

- 1、病房综合楼及周边地下室：2023 年 6 月 30 日施工完成
- 2、病房综合楼地上主体结构：2023 年 12 月 31 日施工完成
- 3、普通感染楼、发热门诊楼、污水处理站及周边地下室结构：2023 年 10 月 10 日施工完成
- 4、普通感染楼地上主体结构：2023 年 12 月 25 日施工完成
- 5、发热门诊楼地上主体结构：2023 年 10 月 28 日施工完成

- 6、病房综合楼五层二次结构：2023 年 12 月 26 日施工完成
- 7、门诊医技楼地下室结构（1-23~25 轴）：2023 年 8 月 18 日施工完成
- 8、门诊医技楼地上结构：2023 年 12 月 6 日施工完成
- 9、门诊医技楼地下室结构（1-1~1~23 轴）：2023 年 9 月 27 日施工完成
- 10、综合管理楼地上结构：2023 年 12 月 26 日施工完成
- 11、洗消中心基础及主体结构：2023 年 11 月 27 日施工完成
- 12、立体车库基础：2023 年 10 月 31 日施工完成
- 13、地下室底板回填：2023 年 12 月 31 日施工完成
- 14、门诊医技楼一层二次结构：2023 年 12 月 21 日施工完成
- 15、综合管理楼二层二次结构：2023 年 12 月 21 日施工完成
- 16、洗消中心二次结构：2023 年 12 月 31 日施工完成

四、完成产值

根据 2023 年度施工计划完成情况，截止 2023 年 12 月 31 日，我方完成产值约 3 亿元。

五、进度控制措施

工程施工进度的检查方式和检查方法：

由于各种因素的影响，经常会打乱原始计划的安排并出现进度偏差，综合考虑各方影响因素，使施工阶段的进度得到控制。并及时了解和掌握工程实际进展情况，分析和检查影响进度偏差的原因，并为工程施工进度的调整和控制提供信息、依据。

1、工程施工进度的检查方式：

在工程进度计划实施后，应及时跟进并收集工程实际进展情况，包括工作的开始时间、完成时间、持续时间、逻辑关系、实物工程量和工程量，以及工作时差的利用情况等，从中了解到施工过程中影响进度的潜在问题，以便及时采取相应的措施加以预防和防止偏差、纠正偏差。

2、工程施工进度的检查方法：

施工进度的检查方法主要是对比法，利用横道图比较法、列表比较法等将经过整理的实际进度的数据与计划进度的数据相比较，从而发现是否出现偏差和偏差的大小。若偏差较小，可在分析其产生原因的基础上采取有效的措施，使矛盾得以解决，继续执行原计划；若偏差较大，经过努力不能按原计划实现时，则要考虑对计划进行必要的调整，即延长工作时间或加快施工速度。

合肥公共卫生临床医疗中心建设项目一工区2023年年度施工计划

序号	部位	工作内容	开始时间	结束时间	工期
1	病房综合楼及周边地下室结构 (1/23~25轴)	A8板块地下室结构施工	2023/5/10	2023/5/18	9
		A7板块筏板施工	2023/5/10	2023/5/20	11
		A7板块地下室结构施工	2023/5/21	2023/6/9	19
		A6板块垫层、防水及保护层施工	2023/5/10	2023/5/21	12
		A6板块筏板施工	2023/5/21	2023/6/9	20
		A6板块地下室结构施工	2023/6/10	2023/6/30	21
		A5板块防水及保护层施工	2023/5/10	2023/5/16	7
		A5板块筏板施工	2023/5/17	2023/6/10	24
		A5板块地下室结构施工	2023/6/11	2023/6/30	20
2	病房综合楼地上结构 (A-E交4~25轴)	A8板块一层结构施工	2023/5/19	2023/6/10	23
		A8板块二层结构施工	2023/6/11	2023/7/6	26
		A8板块三层结构施工	2023/7/7	2023/7/23	17
		A8板块四层结构施工	2023/7/24	2023/8/9	17
		A8板块五层结构施工	2023/8/10	2023/9/4	26
		A8板块六层结构施工	2023/9/5	2023/9/21	17
		A8板块七层结构施工	2023/9/22	2023/10/8	17
		A8板块八层结构施工	2023/10/9	2023/10/25	17
		A8板块九层结构施工	2023/10/26	2023/11/20	26
		A8板块十层结构施工	2023/11/21	2023/12/7	17
		A7板块一层结构施工	2023/6/18	2023/7/8	21
		A7板块二层结构施工	2023/7/9	2023/8/2	25
		A7板块三层结构施工	2023/8/3	2023/8/19	17
		A7板块四层结构施工	2023/8/20	2023/9/5	17
		A7板块五层结构施工	2023/9/6	2023/10/1	26
		A7板块六层结构施工	2023/10/2	2023/10/18	17
		A7板块七层结构施工	2023/10/19	2023/11/4	17
		A7板块八层结构施工	2023/11/5	2023/11/21	17
		A7板块九层结构施工	2023/11/22	2023/11/27	26
		A7板块十层结构施工	2023/11/28	2023/12/14	17
		A6板块一层结构施工	2023/7/1	2023/7/17	17
		A6板块二层结构施工	2023/7/18	2023/8/11	25
		A6板块三层结构施工	2023/8/12	2023/8/28	17
		A6板块四层结构施工	2023/8/29	2023/9/14	17
		A6板块五层结构施工	2023/9/15	2023/10/9	25
		A6板块六层结构施工	2023/10/10	2023/10/26	17
		A6板块七层结构施工	2023/10/17	2023/11/2	17
		A6板块八层结构施工	2023/11/3	2023/11/19	17
		A6板块九层结构施工	2023/11/20	2023/12/14	25
		A6板块十层结构施工	2023/12/15	2023/12/31	17
3	普通感染楼、发热门诊楼、污水处理站及 周边地下室结构	A1~A4板块土方开挖及基坑支护	2023/7/8	2023/7/22	15
		A1~A4板块垫层、防水及保护层施工	2023/7/23	2023/8/11	20
		A1~A4板块基础	2023/8/12	2023/9/5	25
		A1~A4板块地下室结构施工	2023/9/6	2023/10/10	35
4	普通感染楼地上结构	普通感染楼地上一层结构施工	2023/10/11	2023/10/28	18
		普通感染楼地上二层结构施工	2023/10/29	2023/11/17	18
		普通感染楼地上三层结构施工	2023/11/18	2023/12/7	18
		普通感染楼地上四层结构施工	2023/12/8	2023/12/25	18
5	发热门诊楼地上结构	发热门诊楼地上一层结构施工	2023/10/11	2023/10/28	18
		发热门诊楼地上二层结构施工	2023/10/29	2023/11/17	18
		发热门诊楼地上三层结构施工	2023/11/18	2023/12/7	18
6	二次结构	病房综合楼一层二次结构施工	2023/10/13	2023/10/27	15
		病房综合楼二层二次结构施工	2023/10/28	2023/11/11	15
		病房综合楼三层二次结构施工	2023/11/12	2023/11/26	15
		病房综合楼四层二次结构施工	2023/11/27	2023/12/11	15
		病房综合楼五层二次结构施工	2023/12/12	2023/12/26	15

合肥公共卫生临床医疗中心建设项目二工区2023年年度施工计划

序号	部位	工作内容	开始时间	结束时间	工期
1	门诊医技楼地下室结构 (1-23~25轴)	B7~B10段垫层、防水及保护层施工	2023/04/26	2023/05/25	30
		B11~B14段垫层、锚杆、防水及保护层施工	2023/05/01	2023/06/09	40
		B15~B18段垫层、锚杆、防水及保护层施工	2023/05/06	2023/06/14	40
		B7~B10段筏板施工	2023/05/06	2023/06/04	30
		B11~B14段筏板施工	2023/05/31	2023/06/29	30
		B15~B18段筏板施工	2023/06/05	2023/07/04	30
		B7~B10段地下室结构施工	2023/05/21	2023/07/19	60
		B11~B14段地下室结构施工	2023/06/15	2023/08/13	60
		B15~B18段地下室结构施工	2023/06/20	2023/08/18	60
2	门诊医技楼地上结构	M1~M4一层结构施工	2023/07/10	2023/09/07	60
		M5~M7一层结构施工	2023/08/09	2023/09/22	45
		M1~M4二层结构施工	2023/08/04	2023/10/02	60
		M5~M7二层结构施工	2023/09/03	2023/10/17	45
		M1~M三层结构施工	2023/08/29	2023/10/27	60
		M5~M7三层结构施工	2023/09/28	2023/11/11	45
		M1~M屋面以上结构施工	2023/09/23	2023/11/21	60
		M5~M7屋面以上结构施工	2023/10/23	2023/12/06	45
3	门诊医技楼地下室结构 (1-1~1~23轴)	第一层土方开挖及基坑支护施工	2023/5/11	2023/5/25	15
		第二层土方开挖及基坑支护施工	2023/5/26	2023/6/9	15
		B5~B6段第三、四层土方开挖及基坑支护施工	2023/6/10	2023/6/24	15
		B1~B4段第三、四土方开挖及基坑支护施工	2023/6/25	2023/7/9	15
		B5~B6段垫层、防水及保护层施工	2023/6/25	2023/7/14	20
		B1~B4段垫层、锚杆、防水及保护层施工	2023/7/10	2023/8/8	30
		B5~B6段筏板施工	2023/7/5	2023/7/19	15
		B1~B4段筏板施工	2023/8/9	2023/8/28	20
		B5~B6段地下室结构施工	2023/7/15	2023/8/13	30
4	综合管理楼地上结构	B1~B4段地下室结构施工	2023/8/19	2023/9/27	40
		-1.2m结构施工	2023/9/8	2023/9/17	10
		一层结构施工	2023/9/18	2023/10/7	20
		二层结构施工	2023/10/8	2023/10/22	15
		三层结构施工	2023/10/23	2023/11/6	15
		四层结构施工	2023/11/7	2023/11/21	15
		五层结构施工	2023/11/22	2023/12/6	15
		屋面以上结构施工	2023/12/7	2023/12/26	20
5	洗消中心	基础施工	2023/10/17	2023/10/23	7
		-0.17m结构施工	2023/10/24	2023/11/2	10
		一层结构施工	2023/11/3	2023/11/17	15
		二层结构施工	2023/11/18	2023/11/27	10
6	立体车库	基础施工	2023/10/17	2023/10/31	15
7	二次结构	地下室底板回填	2023/11/06	2023/12/31	56
		门诊医技楼一层二次结构	2023/11/12	2023/12/21	40
		综合管理楼一层二次结构	2023/11/12	2023/12/1	20
		综合管理楼二层二次结构	2023/12/02	2023/12/21	20
		洗消中心二次结构	2023/12/2	2023/12/31	30